

ข้อ ๐๖ แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมวานิช หมู่ที่ ๒	ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	ร้อยละ ๑๐๐	๒๐ ก.ย.๖๗ - ๑๙ ธ.ค.๖๗	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงหเสม หมู่ที่ ๒	ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร	ร้อยละ ๑๐๐	๒๐ ธ.ค.๖๗ - ๑๙ มี.ค.๖๘	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๗๑,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบริรักษ์ หมู่ที่ ๓	ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร	ร้อยละ ๑๐๐	๑๘ ม.ค.๖๘ - ๑๗ เม.ย.๖๘	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๒๖,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐
๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทิวสุวรรณ หมู่ที่ ๓	ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร	ร้อยละ ๑๐๐	๒๘ ก.ย.๖๗ - ๒๖ ธ.ค.๖๗	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๑ แแถวๆละ ๘ ท่อน	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐
๕.โครงการบุกเบิกถนนบ้านนายง (บริเวณบ้านนายค้อย เขือกกัม) หมู่ที่ ๓	ถนนดินจำนวน ๑ สาย	ร้อยละ ๑๐๐	๒๘ ส.ค.๖๗ - ๒๖ ต.ค.๖๗	ถมหินคลุกชั้นพื้นทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร ถางป่า ขุดต่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร ถมดินชั้นรองพื้นทาง ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๓ แแถวๆละ ๘ ท่อน	๒๗๘,๐๐๐	๒๗๗,๐๐๐

แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน						
๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาวทิศ ๒ (แยกชาวบ้านนางชีพ) หมู่ที่ ๔	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	ร้อยละ ๑๐๐	๒๕ ธ.ค.๖๗ - ๒๔ มี.ค.๖๗	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐
๗.โครงการบุกเบิกถนนสายประชาสรรค์ ๔ หมู่ที่ ๕	ถนนดินจำนวน ๑ สาย	ร้อยละ ๑๐๐	๒๘ ส.ค.๖๗ - ๒๕ พ.ย.๖๗	ถมหินคลุกชั้นพื้นทางขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐ ตารางเมตร ถางป่า ขุดต่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๐ ตารางเมตร ถมดินชั้นรองพื้นทาง ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆละ ๑ แแถวๆละ ๖ ท่อน	๓๑๑,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐
๘.โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางหวัง วิเชียรชม หมู่ที่ ๕	ถนนดินจำนวน ๑ สาย	ร้อยละ ๑๐๐	๒๓ ส.ค.๖๗ - ๒๐ พ.ย.๖๗	หินคลุกชั้นพื้นทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร ถางป่า ขุดต่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตารางเมตร ถมดินชั้นรองพื้นทาง ๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆละ ๑ แแถวๆละ ๘ ท่อน	๑๗๗,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐
๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนปรางค์ หมู่ที่ ๖	ถนนคสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	ร้อยละ ๑๐๐	๒๕ ธ.ค.๖๗ - ๒๔ มี.ค.๖๘	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐
๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจิตรร่วมใจ หมู่ที่ ๗	ถนนคสล.ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร	ร้อยละ ๑๐๐	๒๕ ธ.ค.๖๗ - ๒๔ มี.ค.๖๘	ถนนคอนกรีตเสริมขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐. เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร	๒๑๙,๐๐๐	๒๑๘,๐๐๐
๑๑.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด ๒ ช่อง สายหลังเขา หมู่ที่ ๒	ท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด ๒ ช่อง จำนวน ๑ จุด	ร้อยละ ๑๐๐	๒๑ ส.ค.๖๗ - ๑๘ พ.ย.๖๗	ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐x๑.๐๐x๐.๑๕ เมตร ความยาว ๘.๐๐ เมตร ชนิด ๒ ช่อง ถนนสายหลังเขา หมู่ที่ ๒	๓๗๘,๐๐๐	๓๕๗,๐๐๐

แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๑๒.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนน สายหนองยูง – ป้ายาง หมู่ที่ ๑	ไฟฟ้าสาธารณะ เสาสูง ๙.๐๐ เมตร แบบกิ่งเดี่ยว	ร้อยละ ๐	ม.ค. - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๗๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๓.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนน สายหน้าโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ หมู่ ๒	ไฟฟ้าสาธารณะ เสาสูง ๙.๐๐ เมตร แบบกิ่งเดี่ยว	ร้อยละ ๐	ม.ค. - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๗๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๔.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนน สายจิตรแก้วหมู่ที่ ๔	ไฟฟ้าสาธารณะ เสาสูง ๙.๐๐ เมตร แบบกิ่งเดี่ยว	ร้อยละ ๐	ม.ค. - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๗๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๕.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนน สายหนองยูง – ยอดเคียน หมู่ที่ ๕	ไฟฟ้าสาธารณะ เสาสูง ๙.๐๐ เมตร แบบกิ่งเดี่ยว	ร้อยละ ๐	ม.ค. - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๗๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๖.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนน สายหนองยูง - ป้ายาง หมู่ที่ ๖	ไฟฟ้าสาธารณะ เสาสูง ๙.๐๐ เมตร แบบกิ่งเดี่ยว	ร้อยละ ๐	ม.ค. - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๗๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๗.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนน สายควนทัง หมู่ที่ ๗	ไฟฟ้าสาธารณะ เสาสูง ๙.๐๐ เมตร แบบกิ่งเดี่ยว	ร้อยละ ๐	ม.ค. - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๗๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๘.โครงการขยายเขต ไฟฟ้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว	ติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้า	ร้อยละ ๑๐๐	ม.ค. - ก.พ.๖๘	ให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีไฟฟ้าใช้ที่เพียงพอ	๔๖๔,๗๖๕.๙๔	๔๖๔,๗๖๕.๙๔
๑๙.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทรง ครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (หนองหน้าถ้ำ)	ไฟฟ้าสาธารณะ เสาสูง ๙.๐๐ เมตร แบบกิ่งเดี่ยว	ร้อยละ ๑๐๐	ต.ค. - ธ.ค.๖๗	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะกิ่งเดี่ยวสูง ๖.๐๐ เมตร ขนาด ๖๐ วัตต์ จำนวน ๑๑๐ ต้น โคมไฟถนน แอลอีดี บัณฑิต นวัตกรรมไทย	๖,๒๘๑,๐๐๐	๖,๒๘๑,๐๐๐

แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน						
๒๐.โครงการปรับปรุงอาคารห้องเก็บ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว หมู่ที่ ๑	ห้องเก็บของชั้น เดียวขนาดกว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๒๗ เมตร	ร้อยละ ๐	มี.ค. - ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๔๒๗,๐๐๐	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย งบประมาณ
๒๑.โครงการก่อสร้างรั้วรอบองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาขาว	รั้วตะแกรงเหล็ก ด้านข้างยาว ๓๗๕.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร	ร้อยละ ๐	มี.ค. - ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๔๙๔,๐๐๐	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย งบประมาณ
๒๒.โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองยูงเป็นอาคารที่ทำ การองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว และห้องประชุม หมู่ที่ ๑	๑.อาคาร สำนักงาน ๒.ห้องประชุม	ร้อยละ ๑๐๐	พ.ค. - ธ.ค.๖๗	๑.๑ อาคารสำนักงาน ลักษณะอาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า ๘.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๖.๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๖.๐๐ ตารางเมตร ๑.๒ ห้องประชุมขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร ยาวไม่ น้อยกว่า ๑๗.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๕๐ ตารางเมตร	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๕๗๐,๐๐๐
๒๓.โครงการวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	จำนวนครัวเรือน ที่มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๓,๒๓๗,๖๖๙	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ						
๒๔.โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๖๘	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ ๐	ม.ค. - ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๔,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข นันทนาการ และกีฬา						
๒๕.โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ ๐	มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๖.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ และพัฒนาศักยภาพผู้นำใน การดูแลผู้สูงอายุตำบลเขาขาว	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ ๐	มี.ค. - ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๗.โครงการแข่งขันกีฬาและ นันทนาการอาวุโสจังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๖๘	จำนวนผู้สูงอายุที่ เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ ๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๘.โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด “เขาขาวคัพ ครั้งที่ ๙”ประจำปี ๒๕๖๘	ร้อยละ ๗๐ ประชาชนใน พื้นที่ได้เข้าร่วม การแข่งขันกีฬา	ร้อยละ ๐	มี.ค. - พ.ค.๖๘	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๒๒๐,๐๐๐	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ
๒๙.โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	ร้อยละ ๑๐๐	พ.ย.๖๗	ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๕๐๐ คน จัดกิจกรรม ประกวต นางนพมาศ การจัดกิจกรรมประกวดกระทง ประเพณี ความคิดสร้างสรรค์ และประเพณีสวयงาม	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๙,๘๑๕
๓๐.โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ ๐	เม.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข นันทนาการ และกีฬา						
๓๒.โครงการสืบสานประเพณีลากเรือ พระ	กิจกรรมลากเรือ พระ	ร้อยละ ๐	ต.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๓.โครงการจิตอาสาพัฒนา สิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	การเกิดโรค ระบาดในพื้นที่ ลดลง	ร้อยละ ๐	ม.ค.๖๘ - ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๔.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (คุมกำเนิด)	จำนวนสัตว์ที่ ได้รับการ คุมกำเนิด	ร้อยละ ๐	มี.ค.๖๘ - พ.ค.๖๘	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ
๓๕.โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวนสัตว์ที่ ได้รับการฉีด วัคซีน	ร้อยละ ๐	มี.ค.๖๘ - พ.ค.๖๘	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๗๐,๐๐๐	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ
๓๖.โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขหมู่ที่ ๑	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี สุขภาพที่ดี	ร้อยละ ๐	ส.ค. - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๗.โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขหมู่ที่ ๒	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี สุขภาพที่ดี	ร้อยละ ๐	ส.ค. - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๘.โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขหมู่ที่ ๓	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี สุขภาพที่ดี	ร้อยละ ๐	ส.ค. - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๙.โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขหมู่ที่ ๔	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี สุขภาพที่ดี	ร้อยละ ๐	ส.ค. - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข นันทนาการ และกีฬา						
๔๑.โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขหมู่บ้านที่ ๕	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี สุขภาพที่ดี	ร้อยละ ๐	ส.ค. - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๑.โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขหมู่บ้านที่ ๖	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี สุขภาพที่ดี	ร้อยละ ๐	ส.ค. - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๒.โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขหมู่บ้านที่ ๗	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี สุขภาพที่ดี	ร้อยละ ๐	ส.ค. - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๓.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวนเด็กและ เยาวชนที่เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ ๑๐๐	ม.ค.๖๘	ค่าตอบแทนชุดการแสดงบนเวที จำนวน ๑๔ ชุด การเล่นเกมส์ การประกวดภาพวาดระบายสี ฯลฯ	๑๒๐,๐๐๐	๘๓,๕๓๘
๔๔.โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กศพด.อบต.เขาขาว	ศพด.มีสื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็ก	ร้อยละ ๐	พ.ค. - ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๕.โครงการเพิ่มพูนความรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กศพด. อบต.เขาขาว	ศพด.มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง	ร้อยละ ๐	พ.ค. - ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข นันทนาการ และกีฬา						
๔๖.โครงการสนับสนุนในการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาขาว ประจำปี งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘	เด็กได้รับ สารอาหาร ครบถ้วน	ร้อยละ ๔๔	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒๕ คน -ค่าอาหารกลางวันมื้อละ ๓๖ บาท เ	๓๐๒,๔๒๕	๑๓๒,๑๐๔
๔๗.โครงการหนุนน่อยรักการอ่านผ่าน นิทานสอนใจ	เด็กมีวินัยรักการ อ่าน	ร้อยละ ๐	มี.ค. - พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๘.โครงการหนุนน่อยเรียนรู้สู่โลก กว้าง	การทัศนศึกษา นอกสถานที่	ร้อยละ ๐	เม.ย.-ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๙.โครงการเยาวชนวัยใส ด้านยา เสพติด	ร้อยละ ๑๐๐ เด็กเข้าใจในโทษ ของยาเสพติด	ร้อยละ ๐	พ.ค. - มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๐.โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ การศึกษา	ร้อยละ ๑๐๐ เด็กได้เพิ่มทักษะ ภาษาอังกฤษ	ร้อยละ ๑๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๘ เดือน ะละ ๘,๐๐๐ บาท	๘๐,๐๐๐	๖๔,๐๐๐

แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข นันทนาการ และกีฬา						
๕๑.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนวัดกาญจนบุรีรักษ์	ร้อยละ ๑๐๐ เด็กได้รับ สารอาหารที่ครบ ๕ หมู่	ร้อยละ ๔๙	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	อุดหนุนเงินให้กับโรงเรียนวัดกาญจนบุรีรักษ์สำหรับเด็ก นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๗๖ คน อัตราจัดสรรคนละ ๒๗ บาท/คน/วัน	๔๑๐,๔๐๐	๒๐๑,๑๕๐
๕๒.โครงการจัดซื้ออาหาร(เสริมนม)	ร้อยละ ๑๐๐ เด็กได้รับ สารอาหาร ครบถ้วน	ร้อยละ ๑๓	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	-เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒๕ คน อัตราจัดสรร คนละ ๗.๕๑ บาท -เด็กโรงเรียนวัดกาญจนบุรีรักษ์จำนวน ๗๖ คน อัตราจัดสรร คนละ ๗.๕๑ บาท	๑๙๗,๒๑๓	๒๕,๕๒๗.๔๕
๕๓.โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ ตำบลเขาขาว	ร้อยละ ๑๐๐ จิตอาสาเข้าร่วม อบรม	ร้อยละ ๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๔.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตร จัดตั้ง รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘	ร้อยละ ๑๐๐ จิตอาสาเข้าร่วม อบรม	ร้อยละ ๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๕.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ร้อยละ ๑๐๐ ผู้สูงอายุในพื้นที่ ได้รับสวัสดิการ ครบทุกคน	ร้อยละ ๔๕	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	-เบี้ยสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุตำบลเขาขาวที่ได้ขึ้นทะเบียน จำนวน ๘๑๕ คน	๖,๕๐๐,๐๐๐	๒,๙๘๖,๘๐๐
๕๖.เบี้ยยังชีพความพิการ	ร้อยละ ๑๐๐ คน พิการในพื้นที่ ได้รับสวัสดิการ ครบทุกคน	ร้อยละ ๔๓	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	-เบี้ยสวัสดิการสำหรับผู้ พิการตำบลเขาขาวที่ได้ขึ้นทะเบียน จำนวน ๒๐๕ คน	๑,๙๘๗,๐๐๐	๘๕๙,๘๐๐

แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข นันทนาการ และกีฬา						
๕๗.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ร้อยละ ๑๐๐ ผู้ป่วยเอดส์ใน พื้นที่ได้รับ สวัสดิการครบทุก คน	ร้อยละ ๗๐	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	-เบี้ยสวัสดิการสำหรับผู้ป่วยเอดส์ตำบลเขาขาว ที่ได้ขึ้น ทะเบียน จำนวน ๗ คน	๓๐,๐๐๐	๒๑,๐๐๐
๕๘.สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขา ขาว	การสมทบ งบประมาณ ตามที่กองทุน สปสข.เขต ๑๒ กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	ม.ค.๖๘	สมทบเงินให้กองทุน หลักประกันสุขภาพอบต.เขาขาว ไม่ น้อยกว่าอัตราร้อยละ ๔๐ ของเงินจัดสรร จากกองทุน หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (เขต ๑๒)	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
๕๙.โครงการจิตอาสาพัฒนาตำบลเขา ขาว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนท รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ ๐	ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๐.โครงการดูแลบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและปลูกต้นไม้ ประจำปีของชาติ	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ ๐	มิ.ย. - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๑.โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะด้วยหลัก ๓ Rs เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ ๐	ก.ค. - ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
๖๒.โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืช ตามพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใน พื้นที่ตำบลเขาขาว	ร้อยละจำนวน พื้นที่สีเขียวมีเพิ่ม มากขึ้น	ร้อยละ ๐	เม.ย.- มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๓.โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก	จำนวนประชาชน ที่เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ ๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร						
๖๔.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การเพิ่มประสิทธิภาพ การ ปฏิบัติงาน การรักษาวินัย และความ โปร่งใสในการทำงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภาและ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ ๑๐๐	มี.ค.๖๘	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๔๑ คน -ค่าป้ายโครงการ -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าอาหาร -ค่าตอบแทนวิทยากร -ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐
๖๕.โครงการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว	จำนวนครั้ง	ร้อยละ ๐	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๖.โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	การเข้าร่วมการ ช่วยเหลือ ประชาชน	ร้อยละ ๐	มี.ค.๖๘	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ
๖๗.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	อบต.มี ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน สูงขึ้นร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๐	ม.ค. - ต.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร						
๖๘.โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนครั้ง	ร้อยละ ๐	ม.ค. - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๙.โครงการพัฒนาองค์กรของ ผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และอสม.หมู่บ้าน	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ ๐	ม.ค. - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ